

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年高标准农田建设项目		项目负责人及电话		张强15886896007			
主管部门		喀什市农业农村局		实施单位		喀什市农业农村局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		1809.00	1809.00		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款款		1809.00	1809.00		-	100.00%	-
		其他资金		0.00	0.00		-	0.00%	-
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标		项目投资总额：13.66万元（乡村振兴有效衔接资金13.66万元），在帕哈托克里乡4村132.47亩（脱贫户42户56.5亩）土地上新建林果示范园示范基地，进行土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水平，促进特色经济林生产栽培标准化，规范化。前三年套种林下小麦，亩均增收200元，带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱贫人口数94人。		项目实际投资1809万元，完成高标准农田5900亩，高效节水灌溉工程4871.41亩，修建斗渠4.51km，修建机耕道路10.36km，新建8座滴灌首部的建设任务，项目的实施有效提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，覆盖脱贫人口数502人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	★★★高标准农田建设面积（≥**亩）	3	≥9160亩	9160亩	3		
			高效节水灌溉工程面积（≥**亩）	3	≥4871.41亩	4871.41亩	3		
			修建斗渠（≥**千米）	3	≥4.51千米	4.51千米	3		
			修建机耕道路（≥**千米）	3	≥10.36千米	10.36千米	3		
			新建滴灌首部（≥**座）	3	≥8座	8座	3		
		质量指标	竣工验收合格率（**%）	8	=100%	100%	8		
			工程量完成率（**%）	7	=100%	100%	7		
		时效指标	工程计量拨款及时率（**%）	4	=100%	100%	4		
			项目开工日期	3	2021年1月	2021年1月	3		
			项目完工日期	3	2021年10月	2021年10月	3		
		成本指标	★高标准农田建设项目亩均补助标准（**元）	2	=1036.03元	1036.03元	2		
			灌溉和排水成本（≤**万元）	2	≤680万元	680万元	2		
			机耕道路建设成本（≤**万元）	2	≤50万元	50万元	2		
	独立及预备费（≤**万元）		2	≤130万元	130万元	2			
			高标准农田建设项目建设总成本（≤**万元）	2	≤1809万元	1809万元	2		
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能（≥**万公斤）	10	≥10万公斤	10万公斤	10		
		社会效益指标	受益脱贫户数（≥**户）	5	≥120户	120户	5		
			受益脱贫人口数（≥**人）	5	≥502人	502人	5		
		生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	3	有效提高	达成预期指标	3		
水资源利用率（比上年提高）			3	有效提高	达成预期指标	3			
可持续影响指标	工程设计使用年限	4	≥8年	8年	4				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	10	≥95%	100.0%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。		
总分				100			100.00		