

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		伯什克然木乡10村葡萄园防渗渠建设项目			项目负责人及电话		凌长伟15199834269					
主管部门		喀什市伯什克然木乡人民政府			实施单位		喀什市伯什克然木乡人民政府					
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额			132.77	132.77		10	100.00%	10		
		中央财政拨款			132.77	132.77		—	100.00%	—		
		其他资金			0.00	0.00		—	0.00%	—		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	项目总投资132.77万元，用于对10村葡萄园周边范围的渠道进行鹅卵石防渗渠建设3.6公里。项目完成后，有效提高水资源利用率，保障农户农田灌溉用水需求，促进农民增收。				本项目已于2021年10月开工，2021年12月完工，主要完成防治渠建设3.6公里，本项目执行金额为132.77，执行率为100%，全部实施完毕。通过实施本项目有效提高了水资源利用率，保障了农户农田灌溉用水需求，促进了农民增收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施				
	产出指标(50分)	数量指标	防渗渠建设长度(≥**公里)	15	≥3.6公里	3.6公里	15					
		质量指标	项目验收合格率(%)	15	=100%	100%	15					
		时效指标	项目开工日期		5	2021年10月	2021年10月	5				
			项目完工日期		5	2021年12月	2021年12月	5				
	成本指标	渠道建设成本(≤**万元/公里)		10	≤36.88万元/公里	36.88万元/公里	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)		10	≥0.1万元	0.1万元	10				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)		5	≥544人	544人	5				
			受益脱贫户户数(≥**户)		5	≥122户	122户	5				
		生态效益指标										
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		10	≥8年	8年	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)		10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。				
总分				100			100.00					