

# 绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |                 |                          |  |                |          |   |               |
|----------------|--|-----------------|--------------------------|--|----------------|----------|---|---------------|
| 项目名称           |  | 伯什克然木乡种质资源圃建设项目 |                          | 项目负责人及电话   | 凌长伟15199834269 |          |   |               |
| 主管部门           |  | 喀什市自然资源局        |                          | 实施单位   | 喀什市伯什克然木乡人民政府  |          |   |               |
| 资金情况<br>(万元)   |  |                 | 全年预算数<br>(A)             | 全年执行数 (B)  |                | 分值       | 执行率 (B/A)   | 得分            |
|                |  | 年度资金总额          | 346.60                   | 346.60   |                | 10       | 100.00%   | 10            |
|                |  | 其中本年财政拨款        | 346.60                   | 346.60   |                | —        | 100.00%   | —             |
|                |  | 其他资金            | 0.00                     | 0.00   |                | —        | 0.00%   | —             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                 |                          | 年度总体目标完成情况综述   |                |          |   |               |
|                | 总投资346.6万元，涉农整合资金346.6万元。用于在伯乡修建种质资源圃。规模200亩。苗木种植2-3年后，进入挂果期，可形成示范引领效应；结合乡村林果业发展，实施葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现增产增收。带动增加脱贫人口全年总收入20万元，受益脱贫人口数3179人。 |                 |                          | 本项目已于2021年3月开工，2021年9月完工，本项目已在伯乡修建了200亩种植资源圃，涉及了脱贫村2个。通过项目实施形成了示范引领效应；结合乡村林果业发展，实施了葡萄的品种改良和科学化规模化管护，实现了增产增收。 |                |          |   |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                     | 分值   | 年度指标值          | 全年实际值    | 得分  | 未完成原因及拟采取改进措施 |
|                | 产出指标 (50分)   | 数量指标            | 葡萄定植面积 (≥**亩)            | 7.5  | ≥200亩          | 200亩     | 7.5   |               |
|                |  |                 | 涉及乡镇脱贫村 (**个)            | 7.5  | =2个            | 2个       | 7.5   |               |
|                |  | 质量指标            | 苗木成活率 (≥**%)             | 5  | ≥75%           | 75%      | 5   |               |
|                |  |                 | 苗木良种使用率 (≥**%)           | 10   | ≥90%           | 90%      | 10  |               |
|                |  | 时效指标            | 采购及时率 (**%)              | 3  | =100%          | 100%     | 3   |               |
|                |  |                 | 项目开始时间                   | 3  | 2021年3月        | 2021年3月  | 3   |               |
|                |  |                 | 项目完成时间                   | 4  | 2021年9月        | 2021年9月  | 4   |               |
|                |  | 成本指标            | 每亩补助标准 (≤**元/亩)          | 10   | ≤17330元/亩      | 17330元/亩 | 10  |               |
|                | 效益指标 (30分)   | 经济效益指标          | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元) | 10   | ≥20万元          | 20万元     | 10  |               |
|                |  | 社会效益指标          | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人)        | 5  | ≥3179人         | 3179人    | 5   |               |
|                |  |                 | 受益脱贫户户数 (≥**户)           | 5  | ≥712户          | 712户     | 5   |               |
|                |  | 生态效益指标          |                          |  |                |          |   |               |
|                | 可持续影响指标  | 促进林果业发展         | 10                       | 持续促进   | 达成预期指标         | 10       |   |               |
| 满意度指标 (10分)    | 服务对象满意度指标  | 受益脱贫户满意度 (≥**%) | 5                        | ≥95%   | 100%           | 5        | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。 |               |
|                |  | 受益一般户满意度 (≥**%) | 5                        | ≥95%   | 100%           | 5        | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。 |               |