

# 绩效目标自评表

(2021年度)

|                  |   |                              |                         |                  |   |             |                  |               |    |          |    |
|------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------|------------------|---------------|----|----------|----|
| 项目名称             |   | 浩罕乡农村产业发展配套基础设施建设（发改委以工代赈）项目 |                         |                  | 项目负责人及电话  |             | 姬淑宝(13779625962) |               |    |          |    |
| 主管部门             |   | 喀什市发展和改革委员会                  |                         |                  | 实施单位  |             | 喀什市发展和改革委员会      |               |    |          |    |
| 资金情况<br>(万元)     |   |                              |                         |                  | 全年预算数(A)  |             | 全年执行数(B)         |               | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
|                  |   | 年度资金总额                       |                         |                  | 215.38  |             | 215.38           |               | 10 | 100.00%  | 10 |
|                  |   | 其中本年财政拨款                     |                         |                  | 215.38  |             | 215.38           |               | -  | 100.00%  | -  |
|                  |   | 其他资金                         |                         |                  | 0.00  |             | 0.00             |               | -  | 0.00%    | -  |
| 年度总体目标           | 年初设定目标  |                              |                         |                  | 年度总体目标完成情况综述  |             |                  |               |    |          |    |
|                  | 项目总投资215.38万元，在浩罕乡13村进行2.8公里、宽3-4米的道路硬化及配套建设，每公里投资45.71万元；新建0.2-0.3m³/s流量防渗渠1.633公里，每公里投资53.52万元。可吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬43.89万元，带动增加脱贫人口全年总收入13.58万元，受益脱贫人口数54人。 |                              |                         |                  | 本项目总计支出资金215.38万元，已于2021年10月完成在浩罕乡新建道路2.8公里及防渗渠1.633公里的建设任务。通过实施本项目改善了庭院灌溉及生产生活条件，为生产发展提供了便利。 |             |                  |               |    |          |    |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标                    | 分值               | 年度指标值   | 全年实际值       | 得分               | 未完成原因及拟采取改进措施 |    |          |    |
|                  | 产出指标(50分)   | 数量指标                         | ★乡村道路建设长度(≥**公里)        | 7                | ≥2.8公里  | 2.8公里       | 7                |               |    |          |    |
|                  |   |                              | 防渗渠建设长度(≥**公里)          | 8                | ≥1.633公里  | 1.633公里     | 8                |               |    |          |    |
|                  |   | 质量指标                         | ★工程验收合格率(100%)          | 15               | =100%   | 100%        | 15               |               |    |          |    |
|                  |   |                              | 时效指标                    | ★工程完成及时率(**%)    | 5   | =100%       | 100%             | 5             |    |          |    |
|                  |   | 成本指标                         |                         | 完工日期             | 5   | 2021年10月    | 2021年10月         | 5             |    |          |    |
|                  |   |                              |                         | 道路建设成本(≤**万元/公里) | 5   | ≤45.71万元/公里 | 45.71万元/公里       | 5             |    |          |    |
|                  |   | 防渗渠建设成本(≤**万元/公里)            |                         | 5                | ≤53.52万元/公里   | 53.52万元/公里  | 5                |               |    |          |    |
|                  | 效益指标(30分)   | 经济效益指标                       | ★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)    | 7                | ≥43.89万元  | 43.89万元     | 7                |               |    |          |    |
|                  |   |                              | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元) | 7                | ≥13.85万元  | 13.85万元     | 7                |               |    |          |    |
|                  |   | 社会效益指标                       | ★★★受益脱贫人口数(≥**人)        | 7                | ≥54人  | 54人         | 7                |               |    |          |    |
|                  |   | 生态效益指标                       |                         |                  |   |             |                  |               |    |          |    |
|                  |   | 可持续影响指标                      | 工程设计使用年限(≥**年)          | 9                | ≥15年  | 15年         | 9                |               |    |          |    |
|                  | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                    | 以工代赈参与群众满意度(≥**%)       | 5                | ≥95%  | 95%         | 5                |               |    |          |    |
| ★受益脱贫人口满意度(≥**%) |   |                              | 5                       | ≥95%             | 95%   | 5           |                  |               |    |          |    |
| 总分               |   |                              |                         | 100              |   |             | 100.00           |               |    |          |    |