

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		深喀现代农业产业示范园基础设施建设项目		项目负责人及电话	张强15886896007				
主管部门		喀什市农业农村局		实施单位	喀什市农业农村局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		9956.41	9956.41		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		5956.41	5956.41		-	100.00%	-
		其他资金		4000.00	4000.00		-	100.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目总投资9956.41万元(其中产业发展资金4000万元);在伯什克然木乡17村(良种场深喀产业园内)进行混凝土路、砂砾石路、灌溉系统、电力工程建设,保证深喀现代农业产业示范园设施及配套建设确保产业园正常运行。带动资产投资增加额达1000余万元,受益脱贫人口数412余人。			项目实际完成投资9956.41万元,在伯什克然木乡17村(良种场深喀产业园内)进行混凝土路、砂砾石路、灌溉系统、电力工程建设,保证深喀现代农业产业示范园设施及配套建设确保产业园正常运行,受益脱贫人口数412人。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	道路工程量 (≥**公里)	5	≥15公里	15公里	5		
			灌溉系统工程量 (≥**亩)	5	≥4100亩	4100亩	5		
			10千伏架空线路工程量 (**公里)	5	=6.4公里	6.4公里	5		
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	15	=100%	100%	15		
			时效指标	项目开工时间	5	2021年8月	2021年8月	5	
		项目完工时间		5	2021年10月	2021年10月	5		
		成本指标	道路单位成本 (≤**万元/公里)	3	≤241.755万元/公里	241.755万元/公里	3		
			灌溉系统单位成本 (≤**元/亩)	3	≤10188.22元/亩	10188.22元/亩	3		
			电力工程总成本 (≤**万元)	4	≤2152.92万元	2152.92万元	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥100万元	100万元	10		
		社会效益指标	受益脱贫人口数 (≥**人)	5	≥412人	412人	5		
			受益脱贫户数 (≥**户)	5	≥85户	85户	5		
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15年	15年	10		
服务对象满意度指标		受益脱贫户满意度 (≥**%)	10	≥95%	100.00%	10	偏差原因分析设置预期指标时,标准较低,实际完成率较好,造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况,设置来年预期指标时,提高预期标准,设置相关指标。		
总分				100		100.00			