

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		阿瓦提乡4村示范村建设项目		项目负责人及电话	张相相(15199332118)			
主管部门		喀什市农业农村局		实施单位	喀什市阿瓦提乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163.32	163.32		10	100.00%	10	
	其中本年财政拨款	163.32	163.32		-	100.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	0.00%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	总投资163.32万元，在4村5个温室拱棚区各修建一座500m <sup>2</sup> 的蓄水池；项目建成后，可提升对农田灌溉用水的管控水平，为农户取水提供及时便利，节约劳动成本，提高农产品产量，促进农民增收。带动增加脱贫人口全年总收入2.5万元，受益脱贫人口数912人。			本项目实际支出163.32万元，由阿瓦提乡人民政府负责实施，依据联合验收单，已完成5座蓄水池建设，占地500平方米；实施本项目带动增加脱贫人口全年总收入为2.5万元，受益脱贫人口数为912人，本项目完成后，有效促进乡村经济的持续稳定发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建蓄水池(**个)	15	=5个	5个	15	
		质量指标	工程(项目)验收合格率(**%)	15	=100%	100%	15	
		时效指标	项目开工及时率(**%)	5	=100%	100%	5	
			项目完成时间	5	2021年6月	2021年6月	5	
	成本指标	蓄水池建设成本(≤**万元/个)	10	≤32.664万元/个	32.664万元/个	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	≥2.5万元	2.5万元	10	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	5	≥912人	912人	5	
			受益脱贫户(≥**户)	5	≥221户	221户	5	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥20年	20年	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。	
总分				100		100.00		