

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一市两县农贸市场（疏附县疆南农批市场改扩建）项目			项目负责人及电话		周步青(18999080751)			
主管部门		喀什市商务和工业信息化局			实施单位		喀什市商务和工业信息化局			
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			4,505.00	4,505.00		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			3,000.00	3,000.00		-	100.00%	-
		其他资金			1,505.00	1,505.00		-	100.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	项目投资总额4505万元(其中产业发展资金1505万元)，在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心11198.75m ² 及配套附属设施。项目扩建完成后，有利于促进就业，增加农民收入，资产收益覆盖5个村，喀什地区20%农产品通过该市场流通销售，有利于促进喀什商贸流通业发展。				本项目于2021年11月完成，实际完成情况如下在喀什疏附县吾库萨克镇7村修建一座水果交易中心11198.75m ² 及配套附属设施，带动资产投资增加额达3000余万元。项目扩建完成后，水果交易中心增加11198.75平方米，当年新增就业人数可达300余人，通过实施本项目，有效促进喀什商贸流通业发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	水果交易中心建设面积 (≥**平方米)	15	≥11198.75平方米	11198.75平方米	15			
		质量指标	工程量完成率 (**%)	7.5	=100%	100%	7.5			
			项目验收合格率 (**%)	7.5	=100%	100%	7.5			
		时效指标	项目开工日期	5	2021年8月	2021年8月	5			
			项目完工日期	5	2021年11月	2021年11月	5			
	成本指标	每平方米建设成本 (≤**元)	10	≤4022.77元	4022.77元	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥300万元	300万元	10			
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	5	≥2282人	2282人	5			
			受益脱贫户数 (≥**户)	5	≥563户	563户	5			
		生态效益指标								
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥20年	20年	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (%)	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。			
总分				100			100.00			