

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		伯什克然木乡11村保鲜气调库建设项目			项目负责人及电话		凌长伟15199834269				
主管部门		喀什市伯什克然木乡人民政府			实施单位		喀什市伯什克然木乡人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			112.57		112.57		10	100.00%	10
		本年财政拨款			112.57		112.57		-	100.00%	-
		其他资金			0.00		0.00		-	0.00%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目投资总额573万元,在11村新建一座500吨保鲜气调库,建筑面积1640平方米,同步配套相关设备,包括变压器、制冷设备等。资产量化至村,年收益不低于银行同期贷款利率,适合各种水果、蔬菜、苗木等贮藏保鲜,贮藏保鲜期长,经济效益高。本年度需完成保鲜气调库地基开挖,投资额为112.57万元,工程量2090立方米。				本项目已于2021年10月开工,2021年12月完工,实际已完成2090平方米保鲜气调库地基的建设任务,实际支出资金112.57万元。通过项目实施保障了各种水果、蔬菜、苗木等贮藏保鲜,促进了农民增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	保鲜气调库地基土方量(**立方米)	15	=2090立方米	2090立方米	15				
		质量指标	工程(项目)验收合格率(**%)	15	=100%	100%	15				
		时效指标	项目开工日期		5	2021年10月	2021年10月	5			
			项目完工时间		5	2021年12月	2021年12月	5			
		成本指标	地基土方量建设成本(≤**元/立方米)		10	≤538.61元/立方米	538.61元/立方米	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)		10	≥5万元	5万元	10			
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)		5	≥507人	507人	5			
			受益脱贫户户数(≥**户)		5	≥113户	113户	5			
		生态效益指标									
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		10	≥8年	8年	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)		10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时,标准较低,实际完成率较好,造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况,设置来年预期指标时,提高预期标准,设置相关指标。			
总分				100			100.00				