

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		伯什克然木乡农村道路建设（发改委以工代赈）项目			项目负责人及电话		姬淑宝(13779625962)				
主管部门		喀什市发展和改革委员会			实施单位		喀什市发展和改革委员会				
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			378.00	378.00		10	100.00%	10	
		其中本年财政拨款			378.00	378.00		-	100.00%	-	
		其他资金			0.00	0.00		-	0.00%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目总投资378万元，在喀什市伯什克然木乡新建道路10.7公里及附属设施配套。按照“保障基本、安全实用”的原则完成道路建设。项目的实施将补齐基础设施短板，改善农户生产生活条件，为生产发展提供便利。可吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬75.64万元，带动增加脱贫人口全年总收入40.43万元，受益脱贫人口数244人。				本项目总计支出资金378万元，于2021年10月已完成10.7公里的乡村道路建设任务。通过实施本项目补齐了基础设施短板，改善了农户生产生活条件，为生产发展提供了便利。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	★乡村道路建设长度 (≥**公里)	15	≥10.7公里	10.7公里	15				
		质量指标	★工程验收合格率 (100%)	15	=100%	100%	15				
		时效指标	★工程完成及时率 (**%)	5	=100%	100%	5				
			完工日期		5	2021年10月	2021年10月	5			
	成本指标	每公里道路补助标准 (≤**万元)	10	≤35.327万元	35.327万元	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元)	7	≥75.64万元	75.64万元	7				
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	7	≥40.43万元	40.43万元	7				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	7	≥244人	244人	7				
		生态效益指标									
可持续影响指标	乡村道路设计使用年限 (≥**年)	9	≥15年	15年	9						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度 (≥**%)	5	≥95%	95%	5					
		★受益脱贫人口满意度 (≥**%)	5	≥95%	95%	5					
总分				100			100.00				