

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		伯什克然木乡特色农副产品综合销售区及附属设施配套建设项目		项目负责人及电话		凌长伟15199834269		
主管部门		喀什市伯什克然木乡人民政府		实施单位		喀什市伯什克然木乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		217.67	217.67	10	100.00%	10
		中央财政拨款		217.67	217.67	—	100.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目投资总额217.67万元，一是在4村新建夜市1座，配套水、电等服务设施；二是对4村5村石榴园现已建成饸屋（500平方米）进行提升改造。资产量化到村，通过农副产品展销、直播带货等，提高伯乡影响力，促进多渠道销售，增加农民收入。			本项目已于2021年11月开工，2021年12月完工，本项目在4村新建夜市1座，配套水、电等服务设施；又对4村5村石榴园现已建成饸屋（500平方米）进行了提升改造。通过本项目实施实现了资产量化到村，通过农副产品展销、直播带货等，提高了伯乡影响力，促进了多渠道销售，增加了农民收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建夜市（**座）	7.5	=1座	1座	7.5	
			改造饸屋（**座）	7.5	=1座	1座	7.5	
		质量指标	工程（项目）验收合格率（**%）	15	=100%	100%	15	
		时效指标	项目开工日期	5	2021年11月	2021年11月	5	
			项目完工日期	5	2021年12月	2021年12月	5	
		成本指标	夜市建设成本（≤**万元）	5	≤127.61万元	127.61万元	5	
	饸屋改造成本（≤**万元）		5	≤90.06万元	90.06万元	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	10	≥3万元	3万元	10	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（≥**人）	5	≥1983人	1983人	5	
			受益脱贫户户数（≥**户）	5	≥416户	416户	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	10	≥8年	8年	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。	
总分			100			100.00		