

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		喀什市多来特巴格乡异地安置小区工厂建设项目			项目负责人及电话		黄凯(15739119986)	
主管部门		喀什市多来特巴格乡人民政府			实施单位		喀什市多来特巴格乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		528.36	528.36	10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		528.36	528.36	-	100.00%	-
		其他资金		0.00	0.00	-	0.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目投资总额528.36万元，在异地安置点新建一座3000平方米的工厂，工厂旁新建一座350平方米的幼儿园，对小区内文化活动小广场进行提升改造。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，“幼儿托管+工厂”的模式，开辟一条民生保障和脱贫致富的幸福路，带动增加脱贫人口全年总收入90万元，受益脱贫人口数200人。				本项目已于201年10月完成，已建设工厂3000平方米、幼儿园350平方米，改造活动广场1000平方米，共计支出528.36万元。通过本项目的实施有效解决了当地村民的就业问题，“幼儿托管+卫星工厂”的模式，开辟了一条民生保障和脱贫致富的幸福路，带动增加了脱贫人口全年总收入90万元，受益脱贫人口数200人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	卫星工厂建设面积排水管道长度(≥**平方米)	5	≥3000平方米	3000平方米	5	
			幼儿园建设面积(≥**平方米)	5	≥350平方米	350平方米	5	
			活动广场改造面积(≥**平方米)	5	≥1000平方米	1000平方米	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	15	=100%	100%	15	
		时效指标	项目完成时间	10	2021年10月	2021年10月	10	
		成本指标	项目投资总额(≥**万元)	10	≥528.36万元	528.36万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	≥90万元	90万元	10	
		社会效益指标	受益脱贫户户数(≥**户)	5	≥50户	50户	5	
			★★★受益脱贫人口数(≥**人)	5	≥200人	200人	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15年	15年	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。
总分				100		100.00		