

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		帕哈太克里乡乡村旅游特色小镇建设项目			项目负责人及电话		刘鹏程 (17699194623)				
主管部门		喀什市自然资源局			实施单位		喀什市帕哈太克里乡人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			21.12	21.12		10	100.00%	10	
		其中本年财政拨款			21.12	21.12		-	100.00%	-	
		其他资金			0.00	0.00		-	0.00%	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目投资总额21.12万元（乡村振兴有效衔接资金21.12万元），在帕哈太克里乡4村132.47亩（脱贫户42户56.5亩）土地上新建林果示范园示范基地，进行土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水平，促进特色经济林生产栽培标准化，规范化。前三年套种林下小麦，亩均增收200元，带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱贫人口数94人。				本项目已于2021年12月完成，在帕哈太克里乡4村132.47亩（脱贫户42户56.5亩）土地上新建了林果示范园示范基地，进行了土地平整，灌溉水系，土道路及其他设施，前三年套种林下小麦，亩均增收200元，带动增加脱贫人口全年总收入3.3万元，受益脱贫人口数94人。项目建设后有效解决了当地村民的就业问题，带动了当地果农提高经营水平，促进了特色经济林生产栽培标准化，规范化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	林果示范园面积 (≥**亩)	15	≥132.47亩	132.47亩	15				
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	15	=100%	100%	15				
		时效指标	工程开工及时率 (**%)	5	=100%	100%	5				
			完工日期	5	2021年12月	2021年12月	5				
	成本指标	林果示范园补助标准 (≤**元/亩)	10	≤1594.32元/亩	1594.32元/亩	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥3.3万元	3.3万元	10				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥94人	94人	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15年	15年	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	100%	10	设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。				
总分				100			100.00				