

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		帕哈太克里乡特色产业基础设施配套（发改委以工代赈）项目			项目负责人及电话		刘平(17809986231)				
主管部门		喀什市发展和改革委员会			实施单位		喀什市发展和改革委员会				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			832.74	832.74		10	100.00%	10	
		其中本年财政拨款			832.74	832.74		-	100.00%	-	
		其他资金			0.00	0.00		-	0.00%	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目总投资832.73万元以工代赈资金，在喀什市帕哈太克里乡2村、4村、5村、6村新（改扩）建道路13公里及配套附属设施。按照“保障基本、安全实用”的原则完成道路建设，通过道路建设保障农户出行难、农产品运输难的问题。吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬133.21万元，带动增加脱贫人口全年总收入45.89万元，受益脱贫人口数102人。				本项目总计支出资金832.73万元。于2021年7月完成对4个村，13公里道路的建设任务，通过实施本项目既保障了农户出行难、农产品运输难的问题，在施工过程中又吸纳了当地劳动力，增加了脱贫户的收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	涉及村个数(**个)	7	=4个	4个	7				
			乡村道路建设长度(**公里)	8	=13公里	13公里	8				
		质量指标	★工程验收合格率(100%)	15	=100%	100%	15				
			时效指标	工程完工日期	5	2021年7月	2021年7月	5			
		★工程完成及时率(**%)		5	=100%	100%	5				
	成本指标	道路补助标准(≤**万元/公里)	10	≤64.056万元/公里	64.056万元/公里	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	7	≥133.21万元	133.21万元	7				
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	7	≥45.89万元	45.89万元	7				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	7	≥102人	102人	7				
		生态效益指标									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村道路设计使用年限(≥**年)	9	≥8年	8年	9				
以工代赈参与群众满意度(≥**%)			5	≥95%	95%	5					
★受益脱贫人口满意度(≥**%)			5	≥95%	95%	5					
总分				100			100.00				