

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		庭院经济供水保障（发改委以工代赈）项目		项目负责人及电话	刘平(17809986231)			
主管部门		喀什市发展和改革委员会		实施单位	喀什市发展和改革委员会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	154.6	154.60		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款	154.6	154.60		-	100.00%	-
		其他资金	0.00	0.00		-	0.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资154.6万元，在喀什市英吾斯坦乡5个村新建庭院供水低压管道13.15公里及附属设施配套。按照“保障基本、安全实用”的原则完成供水管道建设项目的实施将补齐基础设施短板，改善庭院灌溉及生产生活条件，为生产发展提供便利。可吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬30万元，带动增加脱贫人口全年总收入7.61万元，受益脱贫人口数44人。			总计支出资金154.6万元。于2021年6月完成吾斯坦乡5个村新建庭院供水低压管道13.15公里及附属设施的任务，通过本项目的实施改善了庭院灌溉及生产生活条件，为生产发展提供了便利，受益脱贫人口数44人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供水低压管道 (≥**公里)	7	≥13.15公里	13.15公里	7	
			涉及村数量(**个)	8	=5个	5个	8	
		质量指标	★工程验收合格率 (100%)	15	=100%	100%	15	
		时效指标	★工程完成及时率 (**%)	5	=100%	100%	5	
			项目完工日期	5	2021年6月	2021年6月	5	
	成本指标	管道补助标准 (≤**万元/公里)	10	≤11.757万元/公里	11.757万元/公里	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元)	7	≥30万元	30万元	7	
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	7	≥7.61万元	7.61万元	7	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	7	≥44人	44人	7	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程设计使用年限 (≥**年)	9	≥15年	15年	9	
			以工代赈参与群众满意度 (≥**%)	5	≥95%	95%	5	
★受益脱贫人口满意度 (≥**%)			5	≥95%	95%	5		
总分				100		100.00		