

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室 拱棚建设项目		项目负责人及电话		张强15886896007		
主管部门		喀什市农业农村局		实施单位		喀什市农业农村局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		15818.05	15818.05	10	100.00%	10
		其中本年财政拨款		12135.70	12135.70	-	100.00%	-
		其他资金		3682.35	3682.35	-	100.00%	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资15818.05万元(其中产业发展资金3622.35万元);建设内容建设400座日光温室、2000座拱棚;项目建成后年产蔬菜15000吨,年产值3000万元,能有效促进蔬菜产业发展,满足市场供应,促进农民增收。			项目总投资15818.05万元(其中产业发展资金3622.35万元);建设内容建设400座日光温室、2000座拱棚;项目建成后年产蔬菜15000吨,年产值3000万元,能有效促进蔬菜产业发展,满足市场供应,促进农民增收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建育苗日光温室数量(**座)	5	=400座	400座	5	
			新建拱棚数量(**座)	5	=2000座	2000座	5	
			涉及乡镇数量(**个)	5	=11个	11个	5	
		质量指标	工程验收合格率(**%)	15	=100%	100%	15	
		时效指标	项目开工日期	5	2021年8月	2021年8月	5	
			项目完工日期	5	2021年11月	2021年11月	5	
	成本指标	育苗日光温室建设成本(≤**万元/座)	5	≤29.5451万元/座	29.5451万元/座	5		
		拱棚建设成本(≤**万元/座)	5	≤2万元/座	2万元/座	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	5	≥1288万元	1288万元	5	
			★资产股权年收益率(≥**%)	5	≥7%	7%	5	
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	10	≥412人	412人	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	≥15年	15年	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥95%	100.00%	10	偏差原因分析设置预期指标时,标准较低,实际完成率较好,造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况,设置来年预期指标时,提高预期标准,设置相关指标。
总分				100		100.00		