

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		特色林果示范园建设项目			项目负责人及电话		刘鹏程 (17699194623)				
主管部门		喀什市自然资源局			实施单位		喀什市帕哈太克里乡人民政府				
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			47.22		47.22		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			27.89		27.89		-	100.00%	-
		其他资金			19.33		19.33		-	100.00%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目投资总额47.22万元，其中乡村振兴有效衔接资金27.89万元、增减挂资金19.33万元，在帕哈太克里乡3村420亩（脱贫户126亩）新建林果示范园示范基地，进行土地平整和土壤改良，灌溉水系，土道路及其他设施。项目建设后有效解决当地村民的就业问题，带动当地果农提高经营水平，促进特色经济林生产栽培标准化，规范化。前三年套种林下小麦，亩均增收200元。带动增加脱贫人口全年总收入2.42万元，受益脱贫人口数102人。				通过土地平整，新建道路、田间渠及灌溉水系铺设等，以及在日常通过水肥管理、冬、夏进行修剪，有害生物防治、举办多种形式的培训班，加强抚育管理等技术措施，新建樱桃、蟠桃、杏李示范园。解决当地就业人员30余人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	土地平整面积 (≥**亩)	15	≥420亩	420亩	15				
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	15	=100%	100%	15				
		时效指标	工程开工及时率 (**%)	5	=100%	100%	5				
			项目完工日期	5	2021年6月	2021年6月	5				
	成本指标	土地平整补助标准 (≤**元/亩)	10	≤1124.286元/亩	1124.286元/亩	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	10	≥2.42万元	2.42万元	10				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	10	≥102人	102人	10				
		生态效益指标									
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	10	≥15年	15年	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	10	≥95%	100%	10	偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好，造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指标。				
总分				100			100.00				