

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		荒地乡农村道路建设(发改委以工代赈)项目			项目负责人及电话		姬淑宝(13779625962)				
主管部门		喀什市发展和改革委员会			实施单位		喀什市发展和改革委员会				
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额			380.06		380.06		10	100.00%	10
		其中本年财政拨款			380.06		380.06		-	100.00%	-
		其他资金			0.00		0.00		-	0.00%	-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	项目总投资380.06万元,在喀什市荒地乡新建道路5.9公里及附属设施配套。按照“保障基本、安全实用”的原则完成道路建设。项目的实施将补齐基础设施短板,改善农户生产生活条件,为生产发展提供便利。可吸纳当地劳动力参加投工投劳,获取劳务报酬,计划发放劳务报酬45.45万元,带动增加脱贫人口全年总收入3.68万元,受益脱贫人口数15人。				总计支出资金380.06万元。于2021年10月完成5个村新建5.9公里的道路任务,通过实施本项目补齐了基础设施短板,改善了农户生产生活条件,为生产发展提供了便利。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及村数量(**个)	7	=5个	5个	7				
			★乡村道路建设长度(≥**公里)	8	≥5.9公里	5.9公里	8				
		质量指标	★工程验收合格率(100%)	15	=100%	100%	15				
			时效指标	★工程完成及时率(**%)	5	=100%	100%	5			
		完工日期		5	2021年10月	2021年10月	5				
	成本指标	每公里道路补助标准(≤**万元)	10	≤64.42万元	64.42万元	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	7	≥45.45万元	45.45万元	7				
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	7	≥3.68万元	3.68万元	7				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	7	≥15人	15人	7				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	乡村道路设计使用年限(≥**年)	9	≥15年	15年	9					
满意度指标(10分)	满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)	5	≥95%	95%	5					
		★受益脱贫人口满意度(≥**%)	5	≥95%	95%	5					
总分				100			100.00				