

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		高标准农田建设（发改委以工代赈）项目			项目负责人及电话		刘平(17809986231)					
主管部门		喀什市发展和改革委员会			实施单位		喀什市发展和改革委员会					
资金情况 (万元)					全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额			312.42		312.42		10	100.00%	10	
		其中本年财政拨款			312.42		312.42		-	100.00%	-	
		其他资金			0.00		0.00		-	0.00%	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述							
	项目投资总额312.41万元，对英吾斯坦乡9村、15村、18村3个村的1938.81亩农田进行平整，低压管网等附属配套设施建设。通过项目的实施，能够缓解农民经济压力，助力巩固脱贫攻坚。吸纳当地劳动力参加投工投劳，获取劳务报酬，计划发放劳务报酬61.55万元，带动增加脱贫人口全年总收入18.05万元，受益脱贫人口数53人。				总计支出资金312.41万元。完成对英吾斯坦乡9村、15村、18村1938.81亩农田进行平整，低压管网等附属配套设施建设，通过项目的实施，缓解了农民经济压力，助力巩固了脱贫攻坚，吸纳了当地劳动力参加投工投劳，获取了劳务报酬。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施				
	产出指标（50分）	数量指标	★高标准农田亩数（**亩）	15	=1938.81亩	1938.81亩	15					
		质量指标	★工程验收合格率（100%）	15	=100%	100%	15					
		时效指标	工程完工日期		5	2021年10月	2021年10月	5				
			工程完成及时率（**%）		5	=100%	100%	5				
	成本指标	每亩补助标准（≤**万元）		10	≤0.1611万元	0.1611万元	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入（≥**万元）		7	≥61.55万元	61.55万元	7				
			★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）		7	≥18.05万元	18.05万元	7				
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（≥**人）		7	≥53人	53人	7				
		生态效益指标										
可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		9	≥15年	15年	9						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度（≥**%）		5	≥95%	95%	5					
		★受益脱贫人口满意度（≥**%）		5	≥95%	95%	5					
总分				100			100.00					